



**Comune di Taranto (TA)**

**VERBALE DI INSTALLAZIONE E VERIFICA DELLA CORRETTA  
FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO**

L'anno 2021 addì 8 del mese di GIUGNO, presso il seguente sistema di controllo

- del passaggio col rosso  
 del superamento del limite di velocità

**Anagrafica Impianto**

<b>Nome Impianto</b>	<b>ANCONA_LAGOCOMO_DIR_SANTARITA</b>
<b>PARVC</b>	<b>1414007173</b>

sito c/o Via Ancona incrocio Via Lago di Como direzione Santa Rita, in accordo col decreto di **Omologazione rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con prot. 1929 del 03 Aprile 2013**, i sottoscritti:

- Sig. Mario Olivieri in qualità di Operatore della ditta Project Automation SpA di Monza (MB)
- Il Comandante della Polizia Locale Dott. Michele Matichecchia in qualità di Rappresentante dell'Organo accertatore<sup>e</sup>

Prendono atto di quanto segue:

1. Mario Olivieri dichiara di aver ultimato l'installazione e attivazione del suddetto impianto
2. Mario Olivieri unitamente al Comandante della Polizia Locale Dott. Michele Matichecchia procedono alla verifica della corretta funzionalità dell'impianto, in accordo con quanto riportato nel Manuale per l'Utente consegnato all'Organo accertatore (come prescritto dal Decreto di Omologazione),





Si attesta inoltre che le prove di verifica funzionale hanno evidenziato la perfetta efficienza dell'impianto e si procede pertanto alla chiusura della presente verbalizzazione di cui è parte integrante la seguente documentazione:

➤ **CERTIFICATO DI TARATURA LAT 101 G461\_2021\_ACCR\_VX**

Letto, confermato e sottoscritto

Taranto, li 08-06-2021

**Per Project Automation SpA**  
L'Operatore

**Per Project Automation SpA**  
Il Responsabile

**Per l'Organo accertatore**  
Il Comandante della Polizia locale

