COMUNE DI TARANTO
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE
Caserma "Francesco Gallo"
Via Acton, 77 – Tel. 0997323204 – Fax 0997350187

TESI ACCREDIA
CENTRO ACCREDIA LAT N°101
CERTIFICATO A474_2019_ACCR_VX
STRUMENTO PASVC
S/N 1610035169
DATA TARATURA 2019-02-27
DATA SCADENZA 2020-02-27
(compilazione a cura del cliente)

VERBALE DI VERIFICA DI FUNZIONALITA' PER DISPOSITIVI OPERANTI IN MODALITA' ISTANTANEA

L'anno 2019 il giorno 27 del mese di FEBBRAIO in località DIREZIONE SAN VITO al Km — della strada

nel Comune di TARANTO della Provincia di TARANTO

il/i sottoscritto/i COMM. C° BIANCHI FRANCESCO - SOVR. AYROLDI SAGARRIGA VINCENZO in servizio presso il COMANDO P.L. TARANTO ha/hanno effettuato le prove per la verifica

☐ **INIZIALE** ☒ **PERIODICA**

di funzionalità del dispositivo **Autovelox PASVC** approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti **n. 1565 del 02/04/2014** installato in **via Ancona Direzione San Vito** matricola n. **1610035169**.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dal capo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 282/2017 recante disposizioni per le *"verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità"*,

DICHIARA/NO

☒ di aver preso visione del **Certificato di Taratura n.** A474-2019-ACCR-VX **rilasciato in data** 27/02/2019 relativo al dispositivo in epigrafe;

☒ di aver installato il dispositivo secondo le indicazioni fornite dal costruttore e prescritte nel manuale d'uso e manutenzione, ovvero di aver verificato la corretta installazione del dispositivo secondo le indicazioni fornite dal costruttore e prescritte nel manuale d'uso e manutenzione;
di aver verificato che il dispositivo e le iscrizioni regolamentari risultano presenti ed integri;

☒ di aver verificato che i sigilli sono integri e correttamente collocati;

☒ di aver effettuato le operazioni di diagnosi prescritte nel manuale d'uso e manutenzione prima di iniziare i rilevamenti di velocità;

☒ di aver impostato ai fini del rilevamento della velocità, il limite di velocità misurata in modo che il rilevamento fosse compiuto su tutti i veicoli in transito sulla strada;

☒ di aver iniziato le misure della velocità alle ore 09:24:00 e di averle terminate alle ore 9:40:01;

☒ che, nell'intervallo di tempo in cui è stato utilizzato il dispositivo, sono stati svolti n. 20 rilevamenti di velocità dei veicoli in transito.

A seguito delle prove effettuate e dei rilevamenti della velocità svolti

SI DA ATTO CHE IL DISPOSITIVO SOPRAINDICATO:

☒ ha attribuito la misura effettuata a n. 20 veicoli pari al 100 %di quelli oggetto di rilevamento;

☒ (se il dispositivo è dotato di fotocamera/videocamera) ha acquisito correttamente n. 20 immagini pari al 100 %dei veicoli oggetto di rilevamento;

☒ (se il dispositivo è dotato della relativa funzione) ha riconosciuto correttamente le targhe di n 20 veicoli rilevati, pari al 100 % di quelli oggetto di rilevamento;

☐ (solo se il dispositivo è dotato della relativa funzione) ha classificato correttamente n. _____ veicoli in classi/macro-classi, pari al _____ % di quelli oggetto di rilevamento;

Ai sensi del Capo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 282/2017

SI ATTESTA

che il dispositivo sopraindicato funziona correttamente e che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove indicate, non ha fornito indicazioni palesemente errate ovvero indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell'allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 282/2017.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data 27/02/2019.

II/I verbalizzante/i [signature]

Ai sensi del punto 5.5 del decreto n. 282 del 13/06/2017 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il numero totale dei rilevamenti deve essere almeno di 20.