COMUNE DI TARANTO
Protocollo Generale
E
Protocollo N.0043896/2025 del 20/02/2025

COMUNE DI TARANTO
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE
Caserma "Francesco Gallo"
Via Acton, 77 – Tel. 0997323204 – Fax 0997350187

TESI ACCREDIA LAT N°101
CERT. Q786_2025_ACCR_VX
MOD. PASVC
S/N 1610035169
TAR. 2025-02-05
(compilazione a cura del cliente)
SCAD 2026-02-05

VERBALE DI VERIFICA DI FUNZIONALITA' PER DISPOSITIVI OPERANTI IN MODALITA' ISTANTANEA

L'anno 2025 il giorno 05 del mese di FEBBRAIO in località TARANTO - VIA ANCONA DIR. S. VITO al Km _____ della strada CORSIA SINISTRA (DI SORPASSO) nel Comune di TARANTO della Provincia di TA il/i sottoscritto/i AG. RIGA CLAUDIA / AG. MARANGI ROBERTA in servizio presso il REP. MOBILE - COMANDO P.L. TARANTO ha/hanno effettuato le prove per la verifica

☐ **INIZIALE** ☒ **PERIODICA**

di funzionalità del dispositivo **Autovelox PASVC** approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti **n. 1565 del 02/04/2014** installato in **via Ancona Direzione San Vito** matricola n. **1610035169**.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dal capo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 282/2017 recante disposizioni per le *"verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità"*,

DICHIARA/NO

☑ di aver preso visione del **Certificato di Taratura n.** Q786-2025-ACCR-VX **rilasciato in data** 05.02.25 relativo al dispositivo in epigrafe;

☒ di aver installato il dispositivo secondo le indicazioni fornite dal costruttore e prescritte nel manuale d'uso e manutenzione, ovvero di aver verificato la corretta installazione del dispositivo secondo le indicazioni fornite dal costruttore e prescritte nel manuale d'uso e manutenzione;
di aver verificato che il dispositivo e le iscrizioni regolamentari risultano presenti ed integri;

☑ di aver verificato che i sigilli sono integri e correttamente collocati;

☑ di aver effettuato le operazioni di diagnosi prescritte nel manuale d'uso e manutenzione prima di iniziare i rilevamenti di velocità;

☑ di aver impostato ai fini del rilevamento della velocità, il limite di velocità misurata in modo che il rilevamento fosse compiuto su tutti i veicoli in transito sulla strada;

☒ di aver iniziato le misure della velocità alle ore 15:22 e di averle terminate alle ore 15:51;

☑ che, nell'intervallo di tempo in cui è stato utilizzato il dispositivo, sono stati svolti n. 24 (VENTIQUATTRO) rilevamenti di velocità dei veicoli in transito.

A seguito delle prove effettuate e dei rilevamenti della velocità svolti

SI DA ATTO CHE IL DISPOSITIVO SOPRAINDICATO:

☒ ha attribuito la misura effettuata a n. 24 veicoli pari al 100 %di quelli oggetto di rilevamento;

☒ (se il dispositivo è dotato di fotocamera/videocamera) ha acquisito correttamente n. 24 immagini pari al 100 % dei veicoli oggetto di rilevamento;

☒ (se il dispositivo è dotato della relativa funzione) ha riconosciuto correttamente le targhe di n 24 veicoli rilevati, pari al 100 % di quelli oggetto di rilevamento;

☒ (solo se il dispositivo è dotato della relativa funzione) ha classificato correttamente n. 24 veicoli in classi/macro-classi, pari al 100 % di quelli oggetto di rilevamento;

Ai sensi del Capo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 282/2017

SI ATTESTA

che il dispositivo sopraindicato funziona correttamente e che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove indicate, non ha fornito indicazioni palesemente errate ovvero indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell'allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 282/2017.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data 20/02/2025.

Il/I verbalizzante/i.....

Ai sensi del punto 5.5 del decreto n. 282 del 13/06/2017 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il numero totale dei rilevamenti deve essere almeno di 20.

COMUNE DI TARANTO
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE
Caserma "Francesco Gallo"
Via Acton, 77 – Tel. 0997323204 – Fax 0997350187

Autovelox PASVC approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti **n. 1565 del 02/04/2014** installato in **via Ancona Direzione San Vito** matricola n. **1610035169**.

Id Transito	Data e Ora	Corsia	Targa	Velocità km/h	Classe
1	05/02/2025 – 15.23	Corsia Sinistra (Sorpasso)	[redacted]	51,07	ATC-ITA
2	05/02/2025 – 15.23	Corsia Sinistra (Sorpasso)		48,91	ATC-ITA
3	05/02/2025 – 15.23	Corsia Sinistra (Sorpasso)		45,57	ATC-ITA
4	05/02/2025 – 15.25	Corsia Sinistra (Sorpasso)		51,83	ATC-ITA
5	05/02/2025 – 15.25	Corsia Sinistra (Sorpasso)		55,98	ATC-ITA
6	05/02/2025 – 15.25	Corsia Sinistra (Sorpasso)		55,08	ATC-ITA
7	05/02/2025 – 15.25	Corsia Sinistra (Sorpasso)		52,06	ATC-ITA
8	05/02/2025 – 15.26	Corsia Sinistra (Sorpasso)		53,73	ATC-ITA
9	05/02/2025 – 15.28	Corsia Sinistra (Sorpasso)		56,6	ATC-ITA
10	05/02/2025 – 15.28	Corsia Sinistra (Sorpasso)		57,73	ATC-ITA
11	05/02/2025 – 15.29	Corsia Sinistra (Sorpasso)		51,91	ATC-ITA
12	05/02/2025 – 15.30	Corsia Sinistra (Sorpasso)		49,42	ATC-ITA
13	05/02/2025 – 15.33	Corsia Sinistra (Sorpasso)		53,57	ATC-ITA
14	05/02/2025 – 15.34	Corsia Sinistra (Sorpasso)		50,69	ATC-ITA
15	05/02/2025 – 15.34	Corsia Sinistra (Sorpasso)		52,79	ATC-ITA
16	05/02/2025 – 15.36	Corsia Sinistra (Sorpasso)		54,27	ATC-ITA
17	05/02/2025 – 15.36	Corsia Sinistra (Sorpasso)		52,36	ATC-ITA
18	05/02/2025 – 15.39	Corsia Sinistra (Sorpasso)		43,12	ATC-ITA
19	05/02/2025 – 15.39	Corsia Sinistra (Sorpasso)		49,46	ATC-ITA
20	05/02/2025 – 15.42	Corsia Sinistra (Sorpasso)		55,87	ATC-ITA
21	05/02/2025 – 15.44	Corsia Sinistra (Sorpasso)		54,5	ATC-ITA
22	05/02/2025 – 15.46	Corsia Sinistra (Sorpasso)		63,37	ATC-ITA
23	05/02/2025 – 15.46	Corsia Sinistra (Sorpasso)		57,65	ATC-ITA
24	05/02/2025 – 15.50	Corsia Sinistra (Sorpasso)		47,11	ATC-ITA

Il/I verbalizzante/i.....

Ai sensi del punto 5.5 del decreto n. 282 del 13/06/2017 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il numero totale dei rilevamenti deve essere almeno di 20.

Progressivo Transito Rilevato	Velocità			Immagine	Lettura OCR			Note
	Rilevata	Rilevabile	Coerente	Corretta	Targa	Rilevabile	Corretta	
Cancellare i progressivi non utilizzati in coda	Inserire il valore di velocità misurato [km/h]	Inserire 1 se transito che rispetta i vincoli di sistema, 0 in caso di transito anomalo	Inserire 1 se velocità coerente e 0 se velocità completamente sballata	Inserire 1 se immagine del transito 0 se errata o assente	Inserire la targa rilevata	Inserire 1 se transito/targa che rispetta i vincoli di sistema, 0 in caso di transito anomalo	Inserire se lettura corretta 0 se non rilevata o errata	
1	51,07	1	1	1	[redacted]	1	1	
2	48,91	1	1	1		1	1	
3	45,57	1	1	1		1	1	
4	51,83	1	1	1		1	1	
5	55,98	1	1	1		1	1	
6	55,08	1	1	1		1	1	
7	52,06	1	1	1		1	1	
8	53,73	1	1	1		1	1	
9	56,6	1	1	1		1	1	
10	57,73	1	1	1		1	1	
11	51,91	1	1	1		1	1	
12	49,42	1	1	1		1	1	
13	53,57	1	1	1		1	1	
14	50,69	1	1	1		1	1	
15	52,79	1	1	1		1	1	
16	54,27	1	1	1		1	1	
17	52,36	1	1	1		1	1	
18	43,12	1	1	1		1	1	
19	49,46	1	1	1		1	1	
20	55,87	1	1	1		1	1	
21	54,5	1	1	1		1	1	
22	63,37	1	1	1		1	1	
23	57,65	1	1	1		1	1	
24	47,11	1	1	1		1	1	

RISULTATI VERIFICA FUNZIONALE

Indirizzo postazione: ANCONCA-DIR-SAN_VITO

Seriale dispositivo: 1610035169

Data: 05/02/2025

Ora inizio:15:22 **Ora fine: 15:51**

Totale transiti rilevati: **24**

	Rilevabili	Coerente/ corretta	% Corrette	Esito
Transiti con velocità correttamente associata (soglia >=95%)	24	24	100%	POSITIVO
Transiti con immagini associate (soglia >=95%)	24	24	100%	POSITIVO
Transiti con targa correttamente letta (soglia >=95%)	24	24	100%	POSITIVO
ESITO:	**POSITIVO**			

Firma Referente PA: Emma Bernuzzi

Firma referente Polizia: